

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA

Nº DE INSCRIÇÃO Nº DA OBRAS	MODALIDADE DE LICITAÇÃO E NÚMERO	DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO			OBSERVAÇÕES		
			NÚMERO DO CONVÊNIO/ANO	CONCEDENTE	REPASSA R\$	CONTRA. PARTI DA R\$	C.N.P.J / CPF	RAZÃO SOCIAL	NÚMERO DO CONTRATO E ANO	DATA DE INÍCIO DA OBRA (R\$ - 1)	PRAZO PREVISTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA (DIAS)	VALOR DO CONTRATO R\$	DATA DA CONCLUSÃO OU DA PARALISAÇÃO (EM DIAS)	PRAZO ADITIVO R\$	VALOR DO ADITIVO R\$	VALOR DO REALIUTE R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO R\$	VALOR PAGU ACUMULADO NO PERÍODO R\$		SALDO ATUAL A MEDIR	SITUAÇÃO DA OBRA (EM ANDAMENTO) (CONCLUÍDA) (PARALISADA) (A INICIAR)
1	CONVITE 002/2022	CONSTRUÇÃO DOS PIS. DA SERRA DA MATA GRANDE E DA SERRA DO MANDACARU.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MOREILÂNDIA			15.097.814/0001-63	BESSA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	009/2017	4/7/2017	360 DIAS	146.123,54				146.123,54	146.123,54	-	CONCLUÍDA	OK	
2	CONVITE 007/2017	REASSISTIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS MAC. RIAS: JOÃO XXIII, AVENIDA DUQUE DE CAXAS, AV. CEL. ROMÃO SAMPAIO, PRAÇA DA PREFEITURA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO REZEDA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAIS, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA PEDRO FIBERO, RUA JOSÉ E. NETO DE LIMA, RUA MOREIRA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM NAMBUCO, RUA 15 DE NOVENEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA LINDOMAR PEREIRA, RUA TRAIANO DOS SANTOS, RUA JOÃO FERREIRA LOPES E RUA SANTA TEREZINA - NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.					17.667.450/0001-35	GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	022/2017	4/16/2017	90 DIAS	134.848,57				134.848,57	134.848,57	-	CONCLUÍDA	OK	
3	CONVITE 008/2017	REFORMA DAS ESCOLAS: JOSÉ GAZDAS, 31 DE MARÇO, ANTONIO PERALTO DE LUNA, MANOEL LAURINDO, JOÃO FERREIRA LOPES, OLÍMPIO XAVIER, E REFORMA DA CRECHE MARIA MATEUS SOUZA.					26.943.405/0001-57	ANTONIO EDER E SOUZA DA SILVA ENGENHARIA - ME	027/2017	5/16/2017	30 DIAS	68.861,68				68.861,68	68.861,68	-	CONCLUÍDA	OK	
4	CONVITE 011/2017	REFORMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO SETOR DE TRANSPORTE, DO CENTRO POPULAR E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA SEDE MUNICIPAL - MOREILÂNDIA - PE							024/2017		90 DIAS	95.852,04							-	CANCELADA	MÉMO INICIADA
5	CONVITE 012/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PERIFERIA DO CANTO TEIJO CENTRAL DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, MOREILÂNDIA - PE					26.658.226/0001-78	MA - EMPREENDIMENTOS ME	033/2017	6/13/2017	40 DIAS	41.960,70				41.960,70	41.960,70	-	CONCLUÍDA	OK	
6	CONVITE 013/2017	PREPARAÇÃO DE POÇOS EM ROCHAS CRISTALINAS, COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 60,00 M NA ZONA RURAL DE MOREILÂNDIA - PE, NO TOTAL DE 19 POÇOS.					26.658.226/0001-78	MA - EMPREENDIMENTOS ME	034/2017	6/13/2017	90 DIAS	144.091,43				144.091,43	144.091,43	-	CONCLUÍDA	OK	
7	PREGÃO PRESENCIAL 004/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE OBRAS, EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, ADMINISTRAÇÃO GERAL E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES.					14.975.547/0001-17	TEREZA RAQUEL ALVES - ME	035/2017	6/19/2017	360 DIAS	148.751,57				148.751,57	148.751,57	-	CONCLUÍDA	OK	
8	TP 002/2017	CONSERVAÇÃO PREDIAL E REPAROS DAS ESTRUTURAS PÚBLICAS: QUADRA POLIESPORTIVA, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, ANTIPO PRÉDIO DA CRECHE SOBORSO DA FRANCA E ESCOLA DA VILA SÃO JOÃO					10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA ARELLI - ME	036/2017	7/18/2017	60 DIAS	152.900,94				87.886,04	87.886,04	65.014,90	PARALISADA	VIGÊNCIA ENCERRADA	
9	TP 003/2017	CONSERVAÇÃO PREDIAL E REPAROS DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CLUBE DO DOGO, POLICLÍNICA, SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLA SANTA TEREZINHA ANTIGO MATAQUILHO E HOSPITAL MUNICIPAL.					17.667.450/0001-35	GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	036/2017	10/30/2017	150 DIAS	290.233,33		49.159,05	339.392,38	339.392,38	339.392,38	-	CONCLUÍDA	OK	
10	CONVITE Nº 009/2017	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA JOAQUIM NAMBUCO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.					11.512.762/0001-93	WILGOTTON SOARES CARVALHO ARELLI - ME	040/2017	5/16/2017	60 DIAS	103.482,19				103.482,19	103.482,19	-	CONCLUÍDA	OK	
11	TP 004/2017	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA - PE		FUNDO ESTADUAL DE APOIO HOUSINGOV - MUNICIPAL			15.097.814/0001-63	BESSA CONSTRUÇÕES LTDA ME	048/2017	11/28/2017	180 DIAS	205.098,95		730 DIAS	34.632,28	166.279,72	166.279,72	38.819,72	PARALISADA	A EMPRESA ABANDONOU A OBRA NA GESTÃO ANTERIOR, NA QUAL NÃO FOI RENOVADO O CONTRATO (VIGÊNCIA ENCERRADA)	
12	CC 002/2018	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DIÁGNIA NAS LOCALIDADES: SERRA DA MATA GRANDE, SERRA DO CANTO, SERRA MUNDURU, SERRA ALEGRE, SERRA DO MOSQUITO, SERRA DO ESCONDIRIO, SERRA DO CARRANCUÍDO, DISTRITO DE CARRIMIRIM E ADJACÊNCIAS.		FUNASA - PAC2			10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA ARELLI - ME	019/2018	9/27/2018	360 DIAS	5.325.727,70				1.547.693,69	1.547.693,69	3.778.034,01	CANCELADA	CONTRATO RENOVADO	
13	2018 - SUBSIST. POR CONCORRÊNCIA 002/2018 (PASTA Nº 38)	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS LOCALIDADES: SERRA DA MATA GRANDE, SERRA DO CANTO, SERRA MUNDURU, SERRA ALEGRE, SERRA DO MOSQUITO, SERRA DO ESCONDIRIO, SERRA DO CARRANCUÍDO, DISTRITO DE CARRIMIRIM E ADJACÊNCIAS.		FUNASA - PAC2			24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUTORA, TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS ARELLI - ME	011/2019	8/13/2019	360 DIAS	1.541.424,74							CANCELADA	FOI REALIZADO O DISTRITO, TEMO COMO PROBLEMA A ABANDONOU A OBRA NA GESTÃO ANTERIOR, NA QUAL NÃO FOI RENOVADO O CONTRATO (VIGÊNCIA ENCERRADA)	
14	CONVITE 001/2018	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) URS - SANTA LUÍZA - DISTRITO DE CARRIMIRIM NESTO MUNICÍPIO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILÂNDIA - PE			17.667.450/0001-35	GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	011/2018	10/19/2018	180 DIAS	310.702,70	2/18/2020	14 MESES	12.084,81	322.353,29	322.353,29	322.353,29	-	CONCLUÍDA	OK
15	CC 001/2019	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS LOCALIDADES: SERRA DA MATA GRANDE, SERRA DO CANTO, SERRA MUNDURU, SERRA ALEGRE, SERRA DO MOSQUITO, SERRA DO ESCONDIRIO, SERRA DO CARRANCUÍDO, DISTRITO DE CARRIMIRIM E ADJACÊNCIAS.		FUNASA - PAC2			24.526.759/0001-70	MESSIAS CONSTRUTORA, TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS ARELLI - ME	011/2019	8/13/2019	360 DIAS	1.541.424,74							CANCELADA	FOI REALIZADO O DISTRITO, TEMO COMO PROBLEMA A ABANDONOU A OBRA NA GESTÃO ANTERIOR, NA QUAL NÃO FOI RENOVADO O CONTRATO (VIGÊNCIA ENCERRADA)	
16	CONVITE 002/2018	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) URS - SANTA LUÍZA - DISTRITO DE CARRIMIRIM NESTO MUNICÍPIO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILÂNDIA - PE			17.667.450/0001-35	GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	011/2018	10/19/2018	180 DIAS	310.702,70	2/18/2020	14 MESES	12.084,81	322.353,29	322.353,29	322.353,29	-	CONCLUÍDA	OK
17	TP 003/2020	CONTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMÉLICAS - NOS NA SERRA DA MATA GRANDE, SERRA DO CANTO E SERRA DO MOSQUITO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	038/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE			24.526.759/0001-70	OPA - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS ARELLI - ME	012/2020	11/26/2020	360 DIAS	247.474,07				247.474,07	247.474,07	-	CONCLUÍDA	OK	
18	TP 003/2018	CONSTRUÇÃO DE 151 CINQUENTA E UMA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) - NOS SÍTOS: SERRA DO MOSQUITO, SERRA DA TRIZINA, SERRA DOS COCOS, SERRA DOS GUEDES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	1218/2017	FUNASA - MOREILÂNDIA-PE			10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA ARELLI - ME	015/2018	11/29/2018	360 DIAS	501.347,72		490.479,15		305.374,06	305.374,06	185.973,66	CANCELADA E RELIQUADA	SUBSTITUÍDA PELA TP 002/2018	
19	CONVITE Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE 05 ACADEMIA DA SAUDE		FUNDO MUNICIPAL DE MO. MOREILÂNDIA - PE			23.205.145/0001-50	ADALBERTO ALEXANDRE TORRES RA DOS ANOS - EIRELI	016/2019	11/18/2019	180 DIAS	109.174,95							CANCELADA	MÉMO INICIADA	
20	TP 001/2018	MANUTENÇÃO DE URS (PINTURA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO (UBS) - SÍTOS CANTAGALO, FORTALEZA - SÍTIO DE BAIRRO, URS - SERRA DOS COCOS, URS SANTA TEREZINA NA RUA SÃO JOSÉ		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILÂNDIA - PE			15.097.814/0001-63	BESSA CONSTRUÇÕES LTDA ME	009/2018	7/5/2018	180 DIAS	50.753,10				50.753,10	50.753,10	-	CONCLUÍDA	OK	
21	CONVITE 001/2018	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO					15.097.814/0001-63	BESSA CONSTRUÇÕES LTDA ME	007/2018	6/4/2018	90 DIAS	102.931,78		360 DIAS		102.931,78	102.931,78	-	CONCLUÍDA	OK	
22	DISPENSA 001/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS MSD DOMICILIARES.	012/19/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MOREILÂNDIA - PE			10.550.653/0001-06	PE PAULO-PRIETOS CONSULTORIA E OBRAS LTDA	001/2018	3/26/2018	60 DIAS	14.221,74							CONCLUÍDA	OK	
23	PREGÃO PRESENCIAL 005/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE OBRAS, EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, ADMINISTRAÇÃO GERAL E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES.					14.975.547/0001-17	TEREZA RAQUEL ALVES - ME	021/2018	10/19/2018	360 DIAS	146.377,42				27.677,45	27.677,45	-	CONCLUÍDA	OK	
24	TP 002/2018	REPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA CRUZILHEIRO DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARRIMIRIM.					17.667.450/0001-35	GRANITO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	017/2018	9/12/2018	120 DIAS	160.338,85							CANCELADA	MÉMO INICIADA	
25	TP 001/2018	CONSERVAÇÃO PREDIAL E REPAROS DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA: ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUÍZA NO DISTRITO DE CARRIMIRIM.					26.943.405/0001-57	ANTONIO EDER SOUZA DA SILVA ENGENHARIA ME	016/2018	9/5/2018	150 DIAS	78.995,47		23.526,55	102.023,23	102.023,23	102.023,23	-	CONCLUÍDA	OK	
26	TP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE 151 CINQUENTA E UMA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) - NOS SÍTOS: SERRA DO MOSQUITO, SERRA DA TRIZINA, SERRA DOS COCOS, SERRA DOS GUEDES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	1218/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MOREILÂNDIA-PE			24.526.759/0001-70	OPA - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001/2020	1/27/2020	360 DIAS	490.479,15				490.479,15	490.479,15	-	CONCLUÍDA	OK	
27	DISPENSA 006/2021	REASSISTIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS: SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO MANOEL OTONI EL ROCHA E AV. CEL. ROMÃO SAMPAIO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE		FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - FPM			35.205.145/0001-50	MATA - ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS - EIRELI	006/2021	3/12/2021	60 DIAS	27.677,45				27.677,45	27.677,45	-	CONCLUÍDA	OK	
28	CONVITE 002/2021	REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO LUSTINO SEDE DO MUNICÍPIO - MOREILÂNDIA		FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - FPM			25.205.145/0001-50	MATA - ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS - EIRELI	008/2021	3/10/2021	150 DIAS	279.019,06	12/10/2021	1.106,14		277.812,92	277.812,92	-	CONCLUÍDA	OK	
29	DISPENSA 007/2021	REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DESTINADA A FUTURO SALA DE TESTAGEM DE COVID-19 - POLICLÍNICA - SEDE		F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			34.551.991/0001-25	A.A. FIGUEIREDO DOS ANOS	008/2021	5/5/2021	60 DIAS	19.053,56				19.053,56	19.053,56	-	CONCLUÍDA	OK	
30	CONVITE Nº 008/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE SALES - MOREILÂNDIA - PE		FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - FPM			41.080.738/0001-95	F. LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	025/2021		60 DIAS	117.946,64				117.946,64	117.946,64	-	CONCLUÍDA	OK	
31	TP Nº 001/2021	ACADEMIA DA SAUDE		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MOREILÂNDIA-PE			39.712.274/0001-49	OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI ME	025/2021		90 DIAS	127.842,56		14.267,35	142.109,91	142.109,91	142.109,91	-	CONCLUÍDA	OK	


MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EXERCÍCIO - 2024
REFERÊNCIA - DEZEMBRO / 2024

Nº DE ORDEM PASTA	MODALIDADE DA LICITAÇÃO E NÚMERO	DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO				
			NÚMERO DO CONVÊNIO ANO	CONCEDENTE	REPASSE R\$	CONTRA - PARTI DA R\$	C.N.P.J / CPF	RAZÃO SOCIAL	NÚMERO DO CONTRATO E ANO	DATA DE INÍCIO DA OBRA (O. S)	PRAZO PREVISTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA	VALOR DO CONTRATO R\$	DATA DA CONCLUSÃO OU DA PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVADO (EM DIAS)	VALOR ADITIVADO R\$	VALOR DO REAJUSTE R\$	VALOR MEDIDO NO PERÍODO R\$	VALOR ACUMULADO NO PERÍODO R\$	SALDO A MEDIR R\$	
40	TP 005/2022	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE (AV. CEL. ROMÃO SAMPAIO) E (RUA MANOEL VIEIRA DE LIMA)	92582/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			39.712.274/0001-49	NC CONSTRUÇÕES - OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES AIRELI	028/2022	6/1/2022	90 DIAS	385.391,23					385.391,23	385.391,23	-	
41	TP 006/2022	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS: RUA TANCIRO NEVES (SEDE) RUA MÁRIO BRITO, RUA DA GRANJA E ACESSO AO SÍTIO FORTALEZINHA (NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM)		FPM			10.704.604/0001-72	S&V CONSTRUTORA E SERVIÇOS - ULISSES OLIVEIRA VIEIRA	002/2019	Sep-22	90 DIAS	268.260,42		5.002,00	273.262,42		273.262,42	273.262,42	-	
42	CONVITE 006/2022	CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E BARRIÇOS, E PREPARO MECANIZADO DE TERRAS AGRÍCOLAS PARA PLANTIO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE		FPM			34.151.901/0001-25	A.A FIGUEIREDO DOS ANJOS	033/2022	Sep-22	30 DIAS	321.353,20			174 DIAS		321.353,20	321.353,20	-	
43	TP 004/2022	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO " CBUQ " NA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE	921089/2021/MDR/CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.838.467/0001-57	PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA	026/2022	11/3/2022	90 DIAS	586.687,20					586.687,20	586.687,20	-	
44	TP 003/2022	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO " CBUQ " NA RUA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE	921088/2021/MDR/CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.838.467/0001-57	PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA	025/2022	6/1/2022	90 DIAS	526.923,68					526.923,68	526.923,68	-	
45	TP 002/2023	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SES 1ª ETAPA DO DISTR. DE CARIRIMIRIM NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE		FUNASA			10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP.	003/2023	3/8/2023	480 DIAS	1.814.060,90		365 DIAS	448.402,03	2.262.462,93	709.524,55	709.524,55	1.104.536,35	
46	TP 003/2023	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA AS LOCALIDADES: SERRA DA MATA GRANDE, SERRA DO CATOLÉ, SERRA DO MUNDURI, SERRA DO ALEGRE, SERRA DO MOSQUITO, SERRA ESCONDIDO, SERRA CARRANCUADO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM E ADIACÊNCIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.		FUNASA			10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP.	012/2023	6/8/2023	365 DIAS	2.865.965,94		365 DIAS	394.297,07	3.260.263,01	1.204.534,60	1.204.534,60	1.661.431,34	
47	TP 004/2023	REFORMA DO PREDIO SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.	PROGRAMA Nº 2614 30320210001	MINISTERIO DA CIDADANIA			34.151.991/0001-25	A.A FIGUEIREDO DOS ANJOS	013/2023	6/12/2023	365 DIAS	100.008,35					100.008,35	100.008,35	-	
48	TP 006/2023	CONSTRUÇÃO DE CANTIERO CENTRAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM - MOREILÂNDIA - PE.		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL			34.151.991/0001-25	A.A FIGUEIREDO DOS ANJOS	021/2023	10/26/2023	365 DIAS	209.141,31		37.502,08	246.643,37		246.643,37	246.643,37	-	
49	TP 001/2023	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E REFORMA DO REFETÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.		RECURSOS DO FUNDEB			39.712.274/0001-49	NC CONSTRUÇÕES - OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES AIRELI	020/2023	9/12/2023	120 DIAS	195.710,19		32.059,00	227.769,19		227.769,19	227.769,19	-	
50	TP 005/2023	PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA: AGAMENON MAGALHÃES, DISTRITO DE CARIRIMIRIM - MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.	Nº 928562/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.838.467/0001-57	PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA.	016/2023	6/23/2023	365 DIAS	286.720,78					286.720,78	286.720,78	-	
51	TP 007/2023	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA), SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE		FMS			39.712.274/0001-49	NC CONSTRUÇÕES - OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES AIRELI	025/2023	12/15/2023	120 DIAS	247.888,80		20.353,86	268.242,66		268.242,66	268.242,66	-	
52	TP 008/2023	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			39.712.274/0001-49	NC CONSTRUÇÕES - OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES AIRELI	026/2023	12/20/2023	120 DIAS	127.449,40		31.250,70	158.700,10		158.700,10	158.700,10	-	
53	DP 001/2023	EXECUÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS : JOÃO MARTINS E SÃO FRANCISCO (TRECHO 1)		RECURSO PROPRIO PRE - SAL			34.151.991/0001-25	A.A FIGUEIREDO DOS ANJOS	020/2023	10/19/2023	30 DIAS	32.397,48					32.397,48	32.397,48	-	
54	CONCORRÊNCIA 002/2024	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL - MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL			39.712.274/0001-49	NC CONSTRUÇÕES - OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES AIRELI	009/2024	4/23/2024	90 DIAS	263.387,65					263.387,65	263.387,65	-	
55	CONCORRÊNCIA 005/2024	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS SANTO EXPEDITO E JOSÉ QUEIROZ.		PMM			39.712.274/0001-49	NC CONSTRUÇÕES - OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES AIRELI	014/2024	6/25/2024	120 DIAS	349.917,50					349.917,50	349.917,50	-	
56	CONCORRÊNCIA 008/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, SEDE DESSE MUNICÍPIO - MOREILÂNDIA - PE		PMM			46.023.531/0001-09	SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO - ME	019/2024	7/29/2024	120 DIAS	507.300,28		126.054,00	633.354,28		633.354,28	633.354,28	-	
57	CONCORRÊNCIA 001/2024	REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE MUNICIPAL.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP.	004/2024	4/2/2024	120 DIAS	254.017,59		14.917,17	259.934,76		259.934,76	259.934,76	-	
58	CONCORRÊNCIA 007/2024	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO, SEDE MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA - PE		EMENDA PARLAMENTAR			10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP.	016/2024	7/4/2024	150 DIAS	1.103.083,26		365 DIAS			1.103.083,26	1.103.083,26	-	
59	CONCORRÊNCIA 003/2024	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.838.467/0001-57	PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA	010/2024	4/24/2024	365 DIAS	515.540,71					515.540,71	515.540,71	-	
60	CONCORRÊNCIA 001/2025	REFORMA DAS ESCOLAS: ANTONIO PEIXOTO DE LUNA E JOÃO FERREIRA LOPES, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.		RECURSOS DO FUNDEB			42.991.474/0001-92	FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI.	003/2025	2/28/2025	365 DIAS	305.052,19		57.567,67	362.619,86		360.086,89	360.086,89	-	
61	CONCORRÊNCIA 004/2024	CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENAS SOCIETY NESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.		PMM			39.712.274/0001/49	OTÁVIO NETO CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	013/2024	6/18/2024	365 DIAS	607.204,80		365 DIAS						
62	CONCORRÊNCIA 004/2025	PAVIMENTAÇÃO-ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM.		PMM			46.023.531/0001-09	SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO - ME	016/2025	11/24/2025	365 DIAS	594.507,21					195.743,83	195.743,83	398.763,38	
63	CONCORRÊNCIA 006/2024	CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E BARRIÇOS, E PREPARO MECANIZADO DE TERRAS AGRÍCOLAS PARA PLANTIO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.		PMM			53.310.418/0001-61	ML ENGENHARIA - ME	015/2024	6/27/2024	365 DIAS	455.330,40		365 DIAS	113.266,00	568.596,40		548.282,51	548.282,51	20.313,89
64	CONCORRÊNCIA 001/2025	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.		COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº33/2025.			10.626.617/0001-70	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP.	011/2025	12/29/2025	365 DIAS	6.517.750,95					966.871,65	966.871,65	5.550.879,30	

Moreilândia - PE Outubro de 2022

Pedro Eric
SECRETÁRIO DE OB

SITUAÇÃO DA OBRA (EM ANDAMENTO) (CONCLUÍDA) (PARALISADA) OU (A INICIAR)	OBSERVAÇÕES
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA COM AFLUIÇÃO	Devolução de recurso ao ministério por serviço não executado.
EM ANDAMENTO	
EM ANDAMENTO	
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	OK
CONCLUÍDA	
NÃO INICIADA	Aguardando liberação de recursos.
EM ANDAMENTO	
EM ANDAMENTO	
EM ANDAMENTO	



Wilson Gomes
RECURSOS E INFRAESTRUTURA

Arnaldo Gomes
SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA